

OPERE PUBBLICHE IN CORSO DI REALIZZAZIONE AL 31/12/2021											
	LAVORI PUBBLICI IN CORSO	IMPORTO INIZIALE PROGETTO	IMPORTI PAGATI	IMPORTO DA PAGARE RISPETTO ALLA COLONNA IMPORTO INIZIALE(somme a disposizione Amm.ne)	NOTE	SOMME DA PAGARE 2022	SOMME DA PAGARE 2023	SOMME DA PAGARE 2024	AVANZAMENTO		
1	INTERVENTI MIGLIORATIVI STRADE COMUNALI E VARIE - anno 2017- (Cap.47670)	€ 700.000,00 Cassa DD.PP. + € 11.154,58 Bil. Com.le	€ 699.073,27	€ -	€ 926,73 (AVANZO) + € 11.154,58 (INC.)	€ -	€ -	€ -	LAVORI ULTIMATI		
2	ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA MARCIAPIEDI (Cap. 47633)	€ 196.857,21	€ 194.240,38	€ 2.616,83		€ 2.616,83			FASE DI UTILIZZO		
3	RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO CORSO TRENTO E TRIESTE (Cap. 47635)	€ 1.316.000,00	€ 995.945,06	€ 320.054,94		€ 320.054,94			FASE DI UTILIZZO		
4	PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE (Cap. 43356)	€ 2.052.808,51 (€ 1.518.950,90 fondi Stato- Regione; € 533.887,61 fondi com.li ed € 350.000,00 con mutuo BPER	€ 1.778.012,47	€ 274.796,04		€ 274.796,04			FASE DI ESECUZIONE		
5	LAVORI IN ECONOMIA - PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE (Cap. 43356)	€ 199.910,97	€ 150.141,15	€ 49.769,81		€ 49.769,81			FASE DI ULTIMAZIONE		
6	REALIZZAZIONE SVINCOLO ROTATORIO VIA PER TREGLIO / SANTA RITA (Cap. 47612)	177.000,00 (€ 65.900,00 Regione ed € 111.100,00 con fondi di bilancio	€ 155.405,35	€ 21.594,65		€ 21.594,65			FASE DI UTILIZZO		
7	RIQUALIFICAZIONE PALESTRA PALAMASCIANGELO (Cap. 46710)	100.000,00 (Istituto Credito Sportivo)	€ 98.046,84	€ 1.953,16		€ 1.953,16			FASE DI UTILIZZO		
8	RIQUALIFICAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT (Cap. 46711)	100.000,00 (Istituto Credito Sportivo)	€ 98.387,12	€ 1.612,88		€ 1.612,88			FASE DI UTILIZZO		
9	RIQUALIFICAZIONE PISTA DI ATLETICA (Cap. (46709)	150.000,00 (Istituto Credito Sportivo)	€ 149.202,64	€ 797,36		€ 797,36			FASE DI UTILIZZO		
10	RIQUALIFICAZIONE URBANA E REALIZZAZIONE PARCO PUBBLICO VILLA DELLE ROSE 1° LOTTO - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE GRADONI EX TRIBUNA ( Cap. 47700)	300.000,00 (Cassa DD.PP. + bil. Com.le	€ 293.489,95	€ 6.510,05		€ 6.510,05			FASE DI UTILIZZO		

	LAVORI PUBBLICI IN CORSO	IMPORTO INIZIALE PROGETTO	IMPORTI PAGATI	IMPORTO DA PAGARE RISPETTO ALLA COLONNA IMPORTO INIZIALE(somme a disposizione Amm.ne)	NOTE	SOMME DA PAGARE 2022	SOMME DA PAGARE 2023	SOMME DA PAGARE 2024	AVANZAMENTO			
11	RIQUALIFICAZIONE PARCO DELLE ROSE "PINO VALENTE" - CAP. 47700	€ 1.000.000,00 (fondi regionali)	€ 747.324,56	€ 252.675,44		€ 252.675,44			LAVORI ULTIMATI			
12	REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA IN PIAZZA CUONZO - 1° LOTTO (Cap.42126)	914.858,08 (€ 900.000,00 Cassa + € 14.858,08 Bil. Com.le)	€ 24.136,01	€ 875.863,99 + € 14.858,08		€ 700.000,00	€ 175.863,99 + € 14.858,08		FASE DI ESECUZIONE			
13	LAVORI DI ELIMINAZIONE SITUAZIONE DI VULNERABILITA' ANCHE NON STRUTTURALE SCUOLA DELL'INFANZIA OLMO DI RICCIO (cap. 41854)	€ 200.000,00	€ 196.428,36	€ 3.571,44		€ 3.571,44			FASE DI UTILIZZO			
14	REALIZZAZIONE NUOVA SEDE DEL CENTRO OPERATIVO DI PROTEZIONE CIVILE (COM) DI LANCIANO (Cap. 43326)	€. 649.658,00 Fondi regionali+ €.277.558,41 Cassa DD.PP.	€ 899.719,67	€ 27.496,74		€ 27.496,74			LAVORI ULTIMATI			
15	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIA DEL MARE VIA PANORAMICA (Cap. 47648)	€.835.000,00 (Fondi Reg.li + BPER) ricondotto ad €. 787,418,55 dalla Regione	€ 787.418,55		sul cap.risultano € 48.207,54 di economie non riconosciute dalla Regione				FASE DI UTILIZZO			
16	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MATERNA `MARCIANESE (CAP. 41856)	€ 200.000,00 (Cassa DD.PP.)	€ 193.786,39	€ 6.213,61		€ 6.213,61			FASE DI UTILIZZO			
17	LAVORI ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI NORME ANTINCENDIO (42121)	€ 600.000,00 (Cassa DD.PP.)	€ 316.193,52	€ 283.806,48		€ 283.806,48			FASE DI ESECUZIONE			
18	ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO DELLE SCUOLE MARCIANESE, UMBERTO I° E D'AMICO (Cap. 42122)	€ 183.000,00 (BPER)	€ 128.500,41	€ 54.499,59		€ 54.499,59			FASE DI ESECUZIONE			
19	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MATERNA E. D'AMICO (Cap. 41857)	€ 690.688,48 (€ 578.340,00 fondi regionali ed € 112.348,48 mutuo cassa)	€ 262.622,40	€ 428.026,08		€ 428.026,08			FASE DI ESECUZIONE			
20	MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA OLMO DI RICCIO (Cap. 41854)	€. 1.253.070,00 (fondi statali)	€ 3.782,00	€ 1.249.288,00		€ 1.000.000,00	€ 249.288,00		FASE DI ESECUZIONE			
21	CONSOLIDAMENTO PORTA SAN BIAGIO - 1° STRALCIO - (Cap. 47301)	€ 400.000,00 (fondi regionali)	€ 352.084,76	€ 47.915,24		€ 47.915,24			LAVORI ULTIMATI			
22	ELIMINAZIONE VULNERABILITA' SISMICA SCUOLA PRIMARIA OLMO DI RICCIO (Cap. 42116)	€.65.000,00 contr. Statale	€ 59.262,79	€ 5.737,21		€ 5.737,21			FASE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO -LAVORI DA COMPLETARE			
23	ADEGUAMENTO EDIFICI COMUNALI NORME DI SICUREZZA LAVORATORI (Cap. 40953)	€.200.000,00 mutuo cassa	€ 134.183,16	€ 65.816,84		€ 65.816,84			FASE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO -LAVORI DA COMPLETARE			
24	MITIGAZIONE DEL RISCHIO GEOLOGICO E MESSA IN SICUREZZA IN LOCALITA' S. GIUSTA (Cap. 47675)	€ 1.500.000,00 (fondi regionali)	€ 298.643,84	€ 1.201.356,16		€ 1.201.356,16			FASE DI ESECUZIONE			

	LAVORI PUBBLICI IN CORSO	IMPORTO INIZIALE PROGETTO	IMPORTI PAGATI	IMPORTO DA PAGARE RISPETTO ALLA COLONNA IMPORTO INIZIALE(somme a disposizione Amm.ne)	NOTE	SOMME DA PAGARE 2022	SOMME DA PAGARE 2023	SOMME DA PAGARE 2024	AVANZAMENTO			
25	REALIZZAZIONE SERVIZI ESSENZIALI E COLLETTIVI E NUOVE EDICOLE E LOCULI IN AREA DI ESPANSIONE DEL CIMITERO COMUNALE CENTRO URBANO LOTTO 2 BIS (Cap. 43606)	€ 6.094.000,00 (Bil. Com.le)	€ 5.441.933,69	€ 652.066,31		€ 652.066,31			FASE DI UTILIZZO			
26	RESTAURO PORTA SAN BIAGIO (Cap. 47301) Imp. 970/2017 (€ 284.846,95); Imp.971/2017 (€.15.153,05)	€ 300.000,00 (fondi regionali)	€ 223.814,55	€ 76.185,45		€ 38.092,73	€ 38.092,73		LAVORI ULTIMATI			
27	AMPLIAMENTO GAS METANO - 1° LOTTO (Cap. 48260)	€ 625.000,00 (Cassa DD.PP.)	€ 516.799,29	€ 108.200,71		€ 108.200,71			FASE DI UTILIZZO			
28	AMPLIAMENTO GAS METANO - L.R.84/2001 (Cap.48260)	€423.833,85(Cassa DD.PP.)	€ 418.144,43	€ 5.689,42		€ 5.689,42			FASE DI UTILIZZO			
29	AMPLIAMENTO GAS METANO - 2° LOTTO (Cap. 48260)	€ 625.000,00 (Cassa DD.PP.)	€ 523.463,93	€ 101.536,07		€ 101.536,07			FASE DI UTILIZZO			
30	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ASSE VIARIO DI COLLEGAMENTO LANCIANO-FRISA - 1° LOTTO	€ 5.837.589,19		€ 5.837.589,19				€ 5.837.589,19	FASE DI PROGETTAZIONE			
31	ADEGUAMENTO PREVENZIONE E PROTEZIONE ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA G.D'ANNUNZIO (CAP. 42121)	€ 155.000,00 (cassa DD.PP. €.600.000,00)	€ 112.406,65	€ 42.593,35		€ 42.593,35			FASE DI ESECUZIONE			
32	ADEGUAMENTO PREVENZIONE E PROTEZIONE ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA UMBERTO I°(Mutuo BPER 183.000,00) (42122)	68.274,68(Mutuo BPER € 183000,00	€ 40.713,00	€ 27.561,68		€ 27.561,68			FASE DI ESECUZIONE			
33	INTERVENTI MIGLIORAMENTO VIABILITA' -anno 2018 - (CAP. 47670)	€ 507.859,78 di cui € 500.000,00 Mutuo Cassa DD.PP. Ed € 7.859,78 Bil. Com.le	€ 442.681,65	€ 57.318,35 + € 7.859,78 (INCENTIVO)		€ 57.318,35 + € 7.859,78 (INCENTIVO)			FASE DI ESECUZIONE			
34	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI CENTRO URBANO (CAP. 48600)	€ 101.586,78 (Bil.Com.le)	100000	1586,78		1586,78			FASE DI ESECUZIONE			
35	REALIZZAZIONE ASCENSORE E SCALA PARCHEGGIO S.EGIDIO -1° STRALCIO - (CAP.47661)	€ 303.826,00 di cui € 300.000.00 mutuo Cassa DD.PP + € 3.826,00 bil. Com.le	€ 203.678,68	€ .96.321,32 + € .3.826,00		€ .96.321,32 + € .3.826,00			FASE DI ESECUZIONE			
36	REALIZZAZIONE DI UN ASCENSORE E UNA SCALA PARCHEGGIO S.EGIDIO - 2° STRALCIO (CAP.47661)	€ 472.000,00	€ 7.927,32	€ 464.072,60		€ 464.072,60			FASE DI GARA			
37	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO RE DI COPPE - CAP. 46712	€ 101.276,67 di cui € 100.000.00 Mutuo Cassa DD.PP. + € 1.276,67 bil. Com.le	€ 100.000,00	€ 1.276,67		€ 1.276,67			FASE DI UTILIZZO			
38	PROGRAMMA DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI ED ALLOGGI COMUNALI AI SENSI DELLA L.80/2014 - 1° E 2° FINANZIAMENTO (CAP.42712)	€ 422.932,58 (Contrib. Reg)	€ 181.300,67	€ 241.631,91		€ 241.631,91			FASE DI ESECUZIONE			
39	INTERVENTI DI POTENZIAMENTO RETE DI DEFLUSSO ACQUE BIANCHE VIA CORSEA - CAP.45207	€ 300.000,00	€ 124.094,05	€ 175.905,95		€ 175.905,95			FASE DI ESECUZIONE			
40	RIPARAZIONE TRATTI STRADALI AMMALORATI IN P.ZZA D'AMICO - CAP. 47670	€ 73.412,40	€ 72.228,33	€ 1.184,07		€ 1.184,07			FASE DI ESECUZIONE			
41	MIGLIORAMENTO PIANI STRADALI IN LANCIANO (V.LE CAPPUCCINI, VIA S.SPIRITO, VIA TORINO) - CAP. 40607 - MUTUO CASSA DD.PP.	€ 101.841,09	€ 97.426,08	€ 4.415,01		€ 4.415,01			FASE DI ESECUZIONE			

	LAVORI PUBBLICI IN CORSO	IMPORTO INIZIALE PROGETTO	IMPORTI PAGATI	IMPORTO DA PAGARE RISPETTO ALLA COLONNA IMPORTO INIZIALE(somme a disposizione Amm.ne)	NOTE	SOMME DA PAGARE 2022	SOMME DA PAGARE 2023	SOMME DA PAGARE 2024	AVANZAMENTO			
42	LAVORI DI BONIFICA EX DISCARICA SERRE - I LOTTO - CAP. 45340	€ 699.723,70	€ 11.928,56	€ 687.795,14		€ 500.000,00	€ 187.795,14		FASE DI ESECUZIONE			
43	LAVORI DI BONIFICA EX DISCARICA SERRE - II LOTTO - CAP. 45340	€ 319.742,00				€ 319.742,00			FASE DI PROGETTAZIONE			
44	LAVORI DI REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERO M. DEL CARMINE (CAP.43611)	€ 380.000,00	€ 278.080,80	€ 101.919,20		€ 101.919,20			LAVORI ULTIMATI			
45	MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI 2019 - MUTUO - CAP.42309	€ 300.000,00+€ 4.568,46 (INC.)	€ 272.180,22	€ 27.819,78+€ 4.568,46 (INC.)		€ 27.819,78+€ 4.568,46 (INC.)			FASE DI ESECUZIONE			
46	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE ANNO 2019 - MUTUO - CAP.47670	€ 500.000,00+€ 7.934,55 (INC)	€ 404.914,61	€ 95.085,39+€ 7.934,55 (INC)		€ 95.085,39+€ 7.934,55 (INC)			FASE DI ESECUZIONE			
47	REALIZZAZIONE CAMPO SINTETICO IMPIANTO SPORTIVO "DI MECO" QUARTIERE S. RITA - MUTUO - CAP.46713	€ 500.000,00+€ 8.418,73 (INC.)	€ 493.687,14	€ -	€ 6312,86(avanzo) + € 8.418,73 (INC.)	€ -	€ -	€ -	LAVORI ULTIMATI			
48	manutenzione straordinaria del fabbricato ad uso Comando di polizia di Stato e Polizia Stradale” - I LOTTO CAP.40607	€ 19.118,00	€ 17.074,57	€ -	€2043,43(avanzo)	€ -	€ -	€ -	LAVORI ULTIMATI			
49	manutenzione straordinaria del fabbricato ad uso Comando di polizia di Stato e Polizia Stradale” - LOTTO II CAP.40607	€ 48.571,00		€ 48.571,00		€ 48.571,00			FASE DI PROGETTAZIONE			
50	COMPLETAMENTO CIMITERO LOTTO 2 BIS - CAP.43606	€ 360.000,00	€ 5.293,60	€ 354.706,40		€ 354.706,40			FASE DI ESECUZIONE			
51	COMPLETAMENTO CENTRO COM - CAP.48600	€ 81.000,00				€ 81.000,00			FASE ESECUZIONE			
52	ADEGUAMENTO SCUOLE (MAZZINI, EROI OTTOBRINI, PRINCIPE DI PIEMONTE, UMBERTO I) - COVID 19 - CAP 41862	€ 160.000,00	€ 126.967,99	€ 33.032,10		€ 33.032,10			FASE DI ESECUZIONE			
53	Completamento dei lavori di adeguamento dell’impianto di climatizzazione del Teatro Fenaroli - CAP.40618	€ 130.000,00	€ 7.447,86	€ 122.552,14		€ 122.552,14			FASE DI ESECUZIONE			
54	LAVORI DI ALLESTIMENTO ARREDO URBANO	€ 100.000,00		€ 100.000,00		€ 100.000,00			LAVORI ULTIMATI			
55	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SULLA RETE STRADALE COMUNALE - LOTTI 3 (A-B-C) (cap.40607)	€ 144.468,12	€ 144.468,12	€ -		€ -	€ -	€ -	LAVORI ULTIMATI			
56	ADEGUAMENTO NORMATIVO EDIFICI PUBBLICI E SCOLASTICI - ANNO 2020	€ 300.000,00	€ 56.735,66	€ 243.264,34		€ 243.264,34			FASE DI ESECUZIONE			
57	PROGETTAZIONE ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRINCIPE DI PIEMONTE (CAP.40607)	€ 35.380,00		€ 35.380,00		€ 35.380,00			FASE DI PROGETTAZIONE			
58	PROGETTAZIONE MITIGAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO CENTRO STOR	€ 80.000,00	€ 66.966,21	€ 13.033,79		€ 13.033,79			LAVORI ULTIMATI			
59	COMPLETAMENTO PARCO VILLA DELLE ROSE - 1° STRALCIO- LAVORI DI COMPLETAMENTO FUNZIONALE (CAP.48600)	€ 131.968,00	€ 119.853,90	€ 12.114,10		€ 12.114,10			LAVORI ULTIMATI			
60	COMPLETAMENTO PARCO VILLA DELLE ROSE - 2° STRALCIO (CAP.47700)	€ 248.000,00		€ 248.000,00		€ 248.000,00			FASE DI ESECUZIONE			
61	REALIZZAZIONE URBANIZZAZIONE A SERVIZIO NIDO D'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA MARCIANESE	€ 200.000,00		€ 200.000,00		€ 200.000,00			FASE ESPROPRIATIVA			
62	PROTEZIONE CIVILE - COMUNICARE PER PROTEGGERE (CAP.22211)	€ 100.000,00	€ 99.669,30	€ 330,70		€ 330,70			FASE DI ESECUZIONE			
63	PROGETTAZIONE ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA UMBERTO I (CAP.40607/42133)	€ 51.420,02		€ 51.420,02		€ 51.420,02			FASE DI PROGETTAZIONE			
64	PROGETTAZIONE ADEGUAMENTO SISMICO STRUTTURA SEDE DEL COMMISSARIATO DI PS E POLSTRADA (CAP.40607/40968)	€ 52.949,61		€ 52.949,61		€ 52.949,61			FASE DI PROGETTAZIONE			

	LAVORI PUBBLICI IN CORSO	IMPORTO INIZIALE PROGETTO	IMPORTI PAGATI	IMPORTO DA PAGARE RISPETTO ALLA COLONNA IMPORTO INIZIALE(somme a disposizione Amm.ne)	NOTE	SOMME DA PAGARE 2022	SOMME DA PAGARE 2023	SOMME DA PAGARE 2024	AVANZAMENTO			
65	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PENSILINE E PANCHINE IN CORRISPONDENZA DELLE FERMATE AUTOBUS - LINEA URBANA - COMUNE DI LANCIANO (CAP.)	€ 214.000,00		€ 214.000,00		€ 214.000,00			FASE DI PROGETTAZIONE			
66	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SULLA RETE STRADALE COMUNALE (CAP.40607)	€ 278.000,00	€ 258.307,52	€ 19.692,48	(INC.)	€ 19.692,48			LAVORI ULTIMATI			
67	Adeguamento alle norme antincendio relativi al parziale utilizzo del Mercato Coperto (CAP.42503)	€ 75.549,78	€ 74.406,40	€ 1.143,38	(INC.)	€ 1.143,38			FASE DI GARA			
68	LAVORI DI ADEGUAMENTO E RIGENERAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT	€ 700.000,00		€ 700.000,00		€ 700.000,00			IN ATTESA DI FINANZIAMENTO			
69	CONSOLIDAMENTO SCARPATA BOSCO BARBATI (CAP.47699)	€ 30.000,00		€ 30.000,00		€ 30.000,00			FASE DI GARA			
70	CONSOLIDAMENTO E REGIMENTAZIONE ACQUE COSTE DI CHIETI (CAP.47699)	€ 70.000,00		€ 70.000,00		€ 70.000,00			FASE DI GARA			
71	ASFALTATURA VIA TINARI (CAP.40607)	€ 95.971,76	€ 65.343,36	€ 30.628,40	€ 1286,55 (INC)	€ 30.628,40			LAVORI ULTIMATI			
72	PROGETTAZIONE Demolizione e ricostruzione Ponte Cavalcavia Ferrovia Sangritana- Località Torre Marino (CAP.40607)	€ 25.753,81		€ 25.753,81		€ 25.753,81			IN ATTESA DI FINANZIAMENTO			
73	REALIZZAZIONE UFFICI COMUNALI PRESSO PALAZZO NOVECENTO - LOTTO 1	€ 230.000,00		€ 230.000,00		€ 230.000,00			FASE DI ESECUZIONE			