

OPERE PUBBLICHE IN CORSO DI REALIZZAZIONE AL 31/12/2024

	LAVORI PUBBLICI IN CORSO	IMPORTO INIZIALE PROGETTO	IMPORTI PAGATI	IMPORTO DA PAGARE RISPETTO ALLA COLONNA IMPORTO INIZIALE(somme a disposizione Amm.ne)	NOTE	SOMME DA PAGARE 2024	SOMME DA PAGARE 2025	SOMME DA PAGARE 2026	AVANZAMENTO
1	INTERVENTI MIGLIORATIVI STRADE COMUNALI E VARIE - anno 2017- (Cap.47670)	€ 700.000,00 Mutuo Cassa DD.PP. + € 11.154,58 Bil. Com.le	€ 710.227,85	€ -	€. 926,73 (economia)	€ -	€ -	€ -	FASE DI UTILIZZO
2	ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA MARCIAPIEDI (Cap. 47633)	€ 196.857,21	€ 196.857,21			€ -	€ -	€ -	FASE DI UTILIZZO
3	RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO CORSO TRENTO E TRIESTE (Cap. 47635)	€ 1.316.000,00	€ 995.945,06	€ 318.627,54		€ 318.627,54			FASE DI UTILIZZO
4	PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE (Cap. 43356)	€. 2.052.808,51 (€ 1.518.950,90 fondi Stato- Regione; € 533.887,61 fondi com.li ed € 350.000,00 con mutuo BPER	€ 1.778.012,47	€ 274.796,04		€ 274.796,04			FASE DI ESECUZIONE
5	LAVORI IN ECONOMIA - PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE (Cap. 43356)	€ 199.910,97	€ 199.910,97	€ -		€ -	€ -	€ -	FASE DI UTILIZZO
6	REALIZZAZIONE SVINCOLO ROTATORIO VIA PER TREGLIO / SANTA RITA (Cap. 47612)	€ 202.000,00 (€ 90.300,00 Regione ed €. 111.100,00 con fondi di bilancio	€ 197.208,25	€ -	economie € 4.791,75	€ -	€ -	€ -	FASE DI UTILIZZO
7	RIQUALIFICAZIONE PALESTRA PALAMASCIANGELO (Cap. 46710)	100.000,00 (Istituto Credito Sportivo)	€ 98.046,84	€ 1.953,16		€ 1.953,16			FASE DI UTILIZZO
8	RIQUALIFICAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT (Cap. 46711)	100.000,00 (Istituto Credito Sportivo)	€ 98.387,12	€ 1.612,88		€ 1.612,88			FASE DI UTILIZZO
9	RIQUALIFICAZIONE PISTA DI ATLETICA (Cap. (46709)	150.000,00 (Istituto Credito Sportivo)	€ 149.202,64	€ 797,36		€ 797,36			FASE DI UTILIZZO
10	RIQUALIFICAZIONE URBANA E REALIZZAZIONE PARCO PUBBLICO VILLA DELLE ROSE 1° LOTTO - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE GRADONI EX TRIBUNA (Cap. 47700)	300.000,00 (Cassa DD.PP. + bil. Com.le	€ 300.000,00	€ -		€ -	€ -	€ -	FASE DI UTILIZZO
11	RIQUALIFICAZIONE PARCO DELLE ROSE "PINO VALENTE" - CAP. 47700	€ 751.581,44 (fondi regionali)+€ 3.731,98 bil.com.le	€ 755.313,42	€ -		€ -	€ -	€ -	FASE DI UTILIZZO
12	REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA IN PIAZZA CUONZO - 1° LOTTO (Cap.42126)	1.114.858,08 (€ 900.000,00 Cassa + € 214.858,08 Bil. Com.le)	€ 710.485,29	€ 404.372,79		€ 250.000,00	154.372,79+ 14.858,08		FASE DI ESECUZIONE
13	LAVORI DI ELIMINAZIONE SITUAZIONE DI VULNERABILITA' ANCHE NON STRUTTURALE SCUOLA DELL'INFANZIA OLMO DI RICCIO (cap. 41854)	€ 200.000,00	€ 196.428,36	€ 3.571,44	BOCCABELLA	€ 3.571,44			FASE DI UTILIZZO
14	REALIZZAZIONE NUOVA SEDE DEL CENTRO OPERATIVO DI PROTEZIONE CIVILE (COM) DI LANCIANO (Cap. 43326)	€. 649.658,00 Fondi regionali+ €.277.558,41 Cassa DD.PP.	€ 899.719,67	€ 27.496,74	BOCCABELLA	€ 27.496,74			LAVORI ULTIMATI
15	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIA DEL MARE VIA PANORAMICA (Cap. 47648)	€.835.000,00 (Fondi Reg.li + BPER) ricondotto ad €. 787,418,55 dalla Regione	€ 787.418,55	€ -	sul cap.risultano € 48.207,54 di	€ -	€ -	€ -	FASE DI UTILIZZO
16	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MATERNA `MARCIANESE (CAP. 41856)	€ 200.000,00 (Cassa DD.PP.)	€ 193.786,39	€ 6.213,61	BOCCABELLA	€ 6.213,61			FASE DI UTILIZZO

	LAVORI PUBBLICI IN CORSO	IMPORTO INIZIALE PROGETTO	IMPORTI PAGATI	IMPORTO DA PAGARE RISPETTO ALLA COLONNA IMPORTO INIZIALE(somme a disposizione Amm.ne)	NOTE	SOMME DA PAGARE 2024	SOMME DA PAGARE 2025	SOMME DA PAGARE 2026	AVANZAMENTO
17	LAVORI ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI NORME ANTINCENDIO (42121)	€ 600.000,00 (Cassa DD.PP.)	€ 316.193,52	€ 283.806,48	BOCCABELLA	€ 283.806,48			FASE DI ESECUZIONE
18	ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO DELLE SCUOLE MARCIANESE, UMBERTO I° E D'AMICO (Cap. 42122)	€ 183.000,00 (BPER)	€ 128.500,41	€ 54.499,59	BOCCABELLA	€ 54.499,59			FASE DI ESECUZIONE
19	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MATERNA E. D'AMICO (Cap. 41857)	€ 690.688,48 (€ 578.340,00 fondi regionali ed € 112.348,48 mutuo cassa)	€ 262.622,40	€ 428.026,08	BOCCABELLA	€ 428.026,08			FASE ESECUZIONE
20	MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA OLMO DI RICCIO (Cap. 41854)	€. 1.253.070,00 (fondi statali)	€ 3.782,00	€ 1.249.288,00	BOCCABELLA	€ 1.000.000,00	€ 249.288,00		FASE ESECUZIONE
21	CONSOLIDAMENTO PORTA SAN BIAGIO - 1° STRALCIO - (Cap. 47301)	€ 400.000,00 (fondi regionali)	€ 352.084,76	€ 47.915,24	BOCCABELLA	€ 47.915,24			LAVORI ULTIMATI
22	ELIMINAZIONE VULNERABILITA' SISMICA SCUOLA PRIMARIA OLMO DI RICCIO (Cap. 42116)	€.65.000,00 contr. Statale	€ 59.262,79	€ 5.737,21	BOCCABELLA	€ 5.737,21			FASE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO -LAVORI DA COMPLETARE
23	ADEGUAMENTO EDIFICI COMUNALI NORME DI SICUREZZA LAVORATORI (Cap. 40953)	€.200.000,00 mutuo cassa	€ 134.183,16	€ 65.816,84	BOCCABELLA	€ 65.816,84			FASE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO -LAVORI DA COMPLETARE
24	MITIGAZIONE DEL RISCHIO GEOLOGICO E MESSA IN SICUREZZA IN LOCALITA' S. GIUSTA (Cap. 47675)	€ 1.500.000,00 (fondi regionali)	€ 298.643,84	€ 1.201.356,16	BOCCABELLA	€ 1.201.356,16			FASE DI ESECUZIONE
25	REALIZZAZIONE SERVIZI ESSENZIALI E COLLETTIVI E NUOVE EDICOLE E LOCULI IN AREA DI ESPANSIONE DEL CIMITERO COMUNALE CENTRO URBANO LOTTO 2 BIS (Cap. 43606)	€ 6.094.000,00 (Bil. Com.le)	€ 5.441.933,69	€ 652.066,31		€ 652.066,31			FASE DI UTILIZZO
26	RESTAURO PORTA SAN BIAGIO (Cap. 47301) Imp. 970/2017 (€ 284.846,95); Imp.971/2017 (€.15.153,05)	€ 300.000,00 (fondi regionali)	€ 223.814,56	€ 76.185,44		€ 38.092,72	€ 38.092,72		LAVORI ULTIMATI
27	AMPLIAMENTO GAS METANO - 1° LOTTO (Cap. 48260)	€ 625.000,00 (Cassa DD.PP.)	€ 516.799,29	€ 108.200,71		€ 108.200,71			FASE DI UTILIZZO
28	AMPLIAMENTO GAS METANO - L.R.84/2001 (Cap.48260)	€423.833,85(Cassa DD.PP.)	€ 418.144,43	€ 5.689,42		€ 5.689,42			FASE DI UTILIZZO

	LAVORI PUBBLICI IN CORSO	IMPORTO INIZIALE PROGETTO	IMPORTI PAGATI	IMPORTO DA PAGARE RISPETTO ALLA COLONNA IMPORTO INIZIALE(somme a disposizione Amm.ne)	NOTE	SOMME DA PAGARE 2024	SOMME DA PAGARE 2025	SOMME DA PAGARE 2026	AVANZAMENTO
29	AMPLIAMENTO GAS METANO - 2° LOTTO (Cap. 48260)	€ 625.000,00 (Cassa DD.PP.)	€ 523.463,93	€ 101.536,07		€ 101.536,07			FASE DI UTILIZZO
30	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ASSE VIARIO DI COLLEGAMENTO LANCIANO-FRISA - 1° LOTTO	€ 5.837.589,19		€ 5.837.589,19				€ 5.837.589,19	FASE DI PROGETTAZIONE
31	ADEGUAMENTO PREVENZIONE E PROTEZIONE ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA G.D'ANNUNZIO (CAP. 42121)	€ 155.000,00 (cassa DD.PP. € 600.000,00)	€ 112.406,65	€ 42.593,35	BOCCABELLA	€ 42.593,35			FASE DI ESECUZIONE
32	ADEGUAMENTO PREVENZIONE E PROTEZIONE ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA UMBERTO I°(Mutuo BPER 183.000,00) (42122)	68.274,68(Mutuo BPER € 183000,00)	€ 40.713,00	€ 27.561,68	BOCCABELLA	€ 27.561,68			FASE DI ESECUZIONE
33	INTERVENTI MIGLIORAMENTO VIABILITA' -anno 2018 - (CAP. 47670)	€ 507.859,78 di cui € 500.000,00 Mutuo Cassa DD.PP. Ed € 7.859,78 Bil. Com.le	€ 507.859,78	€ -		€ -	€ -	€ -	FASE DI UTILIZZO
34	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI CENTRO URBANO (CAP. 48600)	€ 101.586,78 (Bil.Com.le)	100000		economie € 1,586,78	€ -	€ -	€ -	FASE DI UTILIZZO
35	REALIZZAZIONE ASCENSORE E SCALA PARCHEGGIO S.EGIDIO -1° STRALCIO - (CAP.47661)	€ 303.826,00 di cui € 300.000.00 mutuo Cassa DD.PP + € 3.826,00 bil. Com.le	€ 203.678,68	€ 96.321,32 + € 3.826,00	MISCHIATTI		€ 96.321,32 + € 3.826,00		FASE DI ESECUZIONE
36	REALIZZAZIONE DI UN ASCENSORE E UNA SCALA PARCHEGGIO S.EGIDIO - 2° STRALCIO (CAP.47661)	€ 472.000,00	€ 184.257,32	€ 287.742,68	MISCHIATTI		€ 197.742,68	€ 90.000,00	FASE ESECUZIONE
37	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO RE DI COPPE - CAP. 46712	€ 101.276,67 di cui € 100.000.00 Mutuo Cassa DD.PP. + € 1.276,67 bil. Com.le	€ 101.276,67	€ -		€ -	€ -	€ -	FASE DI UTILIZZO
38	PROGRAMMA DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI ED ALLOGGI COMUNALI AI SENSI DELLA L.80/2014 - 1° E 2° FINANZIAMENTO (CAP.42712)	€ 422.932,58 (Contrib. Reg)	€ 181.300,67	€ 241.631,91		€ 241.631,91			FASE DI ESECUZIONE
39	INTERVENTI DI POTENZIAMENTO RETE DI DEFLUSSO ACQUE BIANCHE VIA CORSEA - CAP.45207	€ 300.000,00	€ 285.797,97	€ -	Economie € 14.202,03	€ -	Economie € 14.202,03	€ -	FASE DI UTILIZZO
40	RIPARAZIONE TRATTI STRADALI AMMALORATI IN P.ZZA D'AMICO - CAP. 47670	€ 73.412,40	€ 73.412,40	€ -		€ -	€ -	€ -	FASE DI UTILIZZO
41	MIGLIORAMENTO PIANI STRADALI IN LANCIANO (V.LE CAPPUCCINI, VIA S.SPIRITO, VIA TORINO) - CAP. 40607 - MUTUO CASSA DD.PP.	€ 101.841,09	€ 101.841,09	€ -		€ -	€ -	€ -	FASE DI UTILIZZO
42	LAVORI DI BONIFICA EX DISCARICA SERRE - I LOTTO - CAP. 45340	€ 699.723,70	€ 357.588,61	€ 342.135,09	MISCHIATTI		€ 292.135,09	€ 50.000,00	FASE DI ESECUZIONE
43	LAVORI DI BONIFICA EX DISCARICA SERRE - II LOTTO - CAP. 45340	€ 319.742,00				€ 319.742,00			FASE DI PROGETTAZIONE
44	LAVORI DI REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERO M. DEL CARMINE (CAP.43611)	€ 380.000,00	€ 307.458,20	€ 72.541,80	MISCHIATTI		€ 72.541,80	€ -	FASE DI UTILIZZO
45	MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI 2019 - MUTUO - CAP.42309	€ 300.000,00	€ 202.123,02	€ -	Economie € 97.876,98 DIVERSO UTILIZZO MUTUO ANNO 2022	€ -	€ -	€ -	FASE DI UTILIZZO

	LAVORI PUBBLICI IN CORSO	IMPORTO INIZIALE PROGETTO	IMPORTI PAGATI	IMPORTO DA PAGARE RISPETTO ALLA COLONNA IMPORTO INIZIALE(somme a disposizione Amm.ne)	NOTE	SOMME DA PAGARE 2024	SOMME DA PAGARE 2025	SOMME DA PAGARE 2026	AVANZAMENTO
46	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE ANNO 2019 - MUTUO - CAP.47670	€ 500.000,00 Mutuo Cassa DD.PP+€ 7.934,55	€ 469.864,33	€ -	Economia € 38.070,22	€ -	€ -	€ -	FASE DI UTILIZZO
47	REALIZZAZIONE CAMPO SINTETICO IMPIANTO SPORTIVO "DI MECO" QUARTIERE S. RITA - MUTUO - CAP.46713	€ 500.000,00+€ 8.418,73 (INC.)	€ 502.105,87	€ -	Economie € 6312,86 (avanzo)	€ -	€ -	€ -	LAVORI ULTIMATI
48	manutenzione straordinaria del fabbricato ad uso Comando di polizia di Stato e Polizia Stradale” - I LOTTO CAP.40607	€ 19.118,00	€ 17.074,57	€ -	€2043,43 (economie)	€ -	€ -	€ -	FASE DI UTILIZZO
49	LAVORI DI ALLESTIMENTO ARREDO URBANO anno 2022	€ 63.500,00	€ 63.500,00	€ -		€ -	€ -	€ -	FASE DI UTILIZZO
50	COMPLETAMENTO CIMITERO LOTTO 2 BIS - CAP.43606	€ 360.000,00	€ 5.293,60	€ 354.706,40		€ 354.706,40			FASE DI ESECUZIONE
51	COMPLETAMENTO CENTRO COM - CAP.48600	€ 81.000,00			BOCCABELLA	€ 81.000,00			LAVORI ULTIMATI
52	ADEGUAMENTO SCUOLE (MAZZINI, EROI OTTOBRINI, PRINCIPE DI PIEMONTE, UMBERTO I) - COVID 19 - CAP 41862	€ 160.000,00	€ 124.283,46	€ -	Economie € 35.716,54	€ -	€ -	€ -	FASE DI UTILIZZO
53	Completamento dei lavori di adeguamento dell’impianto di climatizzazione del Teatro Fenaroli - CAP.40618	€ 130.000,00	€ 7.447,86	€ 122.552,14	BOCCABELLA	€ 122.552,14			FASE DI UTILIZZO
54	LAVORI DI ALLESTIMENTO ARREDO URBANO anno 2023	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ -	SPOLTORE	€ -	€ -	€ -	FASE DI UTILIZZO
55	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SULLA RETE STRADALE COMUNALE - LOTTI 3 (A-B-C) (cap.40607)	€ 144.468,12	€ 144.468,12	€ -	ABBONIZIO	€ -	€ -	€ -	FASE DI UTILIZZO
56	ADEGUAMENTO NORMATIVO EDIFICI PUBBLICI E SCOLASTICI - ANNO 2020	€ 300.000 Mutuo	€ 213.289,00	€ 86.711,00	TUCCI		€ 86.711,00	€ -	LAVORI ULTIMATI
57	PROGETTAZIONE ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRINCIPE DI PIEMONTE (CAP.40607)	€ 35.380,00		€ 35.380,00	BOCCABELLA	€ 35.380,00			FASE DI PROGETTAZIONE
58	PROGETTAZIONE MITIGAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO CENTRO STORICO	€ 80.000,00	€ 66.966,21	€ 13.033,79	BOCCABELLA	€ 13.033,79			LAVORI ULTIMATI
59	COMPLETAMENTO PARCO VILLA DELLE ROSE - 1° STRALCIO- LAVORI DI COMPLETAMENTO FUNZIONALE (CAP.48600)	€ 131.968,00	€ 131.968,00	€ -		€ -	€ -	€ -	FASE DI UTILIZZO
60	COMPLETAMENTO PARCO VILLA DELLE ROSE - 2° STRALCIO (CAP.47700)	€ 248.000,00	€ 248.000,00	€ -		€ -	€ -	€ -	FASE DI UTILIZZO
61	REALIZZAZIONE URBANIZZAZIONE A SERVIZIO NIDO D'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA MARCIANESE	€ 200.000,00	€ -	€ 200.000,00		€ -	€ 200.000,00	€ -	FASE ESPROPRIATIVA
62	PROTEZIONE CIVILE - COMUNICARE PER PROTEGGERE (CAP.22211)	€ 100.000,00	€ 99.669,30	€ 330,70	BOCCABELLA	€ 330,70			FASE DI ESECUZIONE
63	PROGETTAZIONE ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA UMBERTO I (CAP.40607/42133)	€ 51.420,02		€ 51.420,02	BOCCABELLA	€ 51.420,02			FASE DI PROGETTAZIONE
64	PROGETTAZIONE ADEGUAMENTO SISMICO STRUTTURA SEDE DEL COMMISSARIATO DI PS E POLSTRADA (CAP.40607/40968)	€ 52.949,61		€ 52.949,61	BOCCABELLA	€ 52.949,61			FASE DI PROGETTAZIONE
65	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PENSILINE E PANCHINE IN CORRISPONDENZA DELLE FERMATE AUTOBUS - LINEA URBANA - COMUNE DI LANCIANO (CAP.)	€ 90.000,00	65520,21	€ 0 (economie € 24.479 disimpegnate)	SCIARRETTA	€ -	€ -	€ -	FASE DI UTILIZZO

	LAVORI PUBBLICI IN CORSO	IMPORTO INIZIALE PROGETTO	IMPORTI PAGATI	IMPORTO DA PAGARE RISPETTO ALLA COLONNA IMPORTO INIZIALE(somme a disposizione Amm.ne)	NOTE	SOMME DA PAGARE 2024	SOMME DA PAGARE 2025	SOMME DA PAGARE 2026	AVANZAMENTO
66	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SULLA RETE STRADALE COMUNALE ANNO 2020 (CAP.40607)	€ 278.000,00	€ 278.000,00	€ -		€ -	€ -	€ -	FASE DI UTILIZZO
67	Adeguamento alle norme antincendio relativi al parziale utilizzo del Mercato Coperto (CAP.42503)	€ 75.549,78	€ 75.549,78	€ -		€ -	€ -	€ -	FASE DI UTILIZZO
68	LAVORI DI ADEGUAMENTO E RIGENERAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT	700000 Sport e periferie +€ 200.000 Mutuo DD.PP	€ 802.826,07	97.173,93 €	MISCHIATTI		€ 97.173,93	€ -	FASE DI UTILIZZO
69	CONSOLIDAMENTO SCARPATA BOSCO BARBATI (CAP.47699)	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ -		€ -	€ -	€ -	FASE DI UTILIZZO
70	CONSOLIDAMENTO E REGIMENTAZIONE ACQUE COSTE DI CHIETI (CAP.47699)	€ 70.000,00		€ 70.000,00	BOCCABELLA	€ 70.000,00			FASE DI GARA
71	ASFALTATURA VIA TINARI (CAP.40607)	€ 95.971,76	€ 95.736,36	€ -	Economia € 235,59	€ -	€ -	€ -	FASE DI UTILIZZO
72	Demolizione e ricostruzione Ponte Cavalcavia Ferrovia Sangritana- Località Torre Marino (CAP.47670)	€. 780.000 Fondi regionali DGR 715/2023+ € .242.000 Cassa DD.PP.+ € 13.987,47 Bil Com.le	€ 140.627,26	€ 895.360,21	MISCHIATTI / BOCCABELLA		€ 645.360,21	€ 250.000,00	FASE ESECUZIONE
73	REALIZZAZIONE UFFICI COMUNALI PRESSO PALAZZO NOVECENTO - LOTTO 1	230000 mutuo Cassa DD.PP.	€ 221.114,59	€ -	Economia € 8.885,41	€ -	€ -	€ -	FASE DI UTILIZZO
74	PROGETTAZIONE LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA COMUNALE LIBERATORE	350000 Mutuo CREDITO SPORTIVO	€ 157.485,01	€ 192.514,99	AURITI		€ 192.514,99		FASE DI ESECUZIONE
75	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI EX AVVOCATURA (CAP.40975 - CAP. 48600)	€ 215.000 (€ 211.880,47 Mutuo CDP e € 3.119,53 Bilancio)	€ 195.680,57	€ 19.319,43	AURITI Economia € 19.319,43				FASE DI UTILIZZO
76	PROGETTAZIONE LAVORI DI CONSOLIDAMENTO S.C. PER ORSOLOGIA ZONA TORRI MONTANARE	€ 2.600.000,00		€ 2.600.000,00		€ 2.600.000,00			IN ATTESA FINANZIAMENTO LAVORI
77	REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CENTRO ANTIVIOLENZA PER DONNE E BAMBINI PNRR M5C3I2 (CAP. 41846)	€ 1.490.000 Fondi STATALI (EX PNRR)	€ 577.344,95	€ 912.655,05	AURITI		€ 912.655,05		FASE DI ESECUZIONE
78	AMPLIAMENTO SCUOLA INFANZIA OLMO DI RICCIO ATTRAVERSO LA COSTRUZIONE DI UNA MENSA PNRR M4C1I1.2 (CAP. 41851)	€ 356.946,37 Fondi PNRR	€ 184.089,44	€ 172.856,93	AURITI		€ 172.856,93		FASE DI ESECUZIONE
79	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA OLMO DI RICCIO RIGENERAZIONE URBANA PNRR M2C4I2.2 (CAP. 41869)	€ 243.000 Fondi PNRR	€ 106.377,74	136.622,26 €	AURITI		€ 136.622,26		FASE DI ESECUZIONE
80	REALIZZAZIONE ARREDO URBANO OLMO DI RICCIO RIGENERAZIONE URBANA PNRR M2C4I2.2 (CAP. 41864)	€ 534.000 Fondi PNRR	€ 118.494,12	€ 415.505,88	AURITI		€ 415.505,88		FASE DI ESECUZIONE
81	REALIZZAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA OLMO DI RICCIO RIGENERAZIONE URBANA PNRR M2C4I2.2 (CAP. 41866)	€ 283.000 Fondi PNRR	€ 65.525,16	€ 217.474,84	AURITI		€ 217.474,84		FASE DI ESECUZIONE
82	REALIZZAZIONE VERDE PUBBLICO OLMO DI RICCIO RIGENERAZIONE URBANA PNRR M2C4I2.2 (CAP. 41871)	€ 343.000 Fondi PNRR	€ 70.657,49	€ 272.342,51	AURITI		€ 272.342,51		FASE DI ESECUZIONE
83	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE OLMO DI RICCIO RIGENERAZIONE URBANA PNRR M2C4I2.2 (CAP. 41868)	€ 96,000 Fondi PNRR	€ -	€ -	AURITI	€ -			RINUNCIA INTERVENTO
84	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO SOCIALE OLMO DI RICCIO RIGENERAZIONE URBANA PNRR M2C4I2.2 (CAP. 41865)	€ 488.000 Fondi PNRR	€ 229.183,96	€ 258.816,04	AURITI		€ 258.816,04		FASE DI ESECUZIONE
85	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA OLMO DI RICCIO RIGENERAZIONE URBANA PNRR M2C4I2.2 (CAP. 41870)	€ 148.000 Fondi PNRR	€ -	€ 148.000,00	AURITI		€ 148.000,00		FASE DI ESECUZIONE
86	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI OLMO DI RICCIO RIGENERAZIONE URBANA PNRR M2C4I2.2 (CAP. 41867)	€ 1.365.000 Fondi PNRR	€ -	€ 1.365.000,00	AURITI		€ 682.500,00	€ 682.500,00	FASE DI ESECUZIONE

	LAVORI PUBBLICI IN CORSO	IMPORTO INIZIALE PROGETTO	IMPORTI PAGATI	IMPORTO DA PAGARE RISPETTO ALLA COLONNA IMPORTO INIZIALE(somme a disposizione Amm.ne)	NOTE	SOMME DA PAGARE 2024	SOMME DA PAGARE 2025	SOMME DA PAGARE 2026	AVANZAMENTO
87	REALIZZAZIONE HUB VACCINALE PRESSO IL PADIGLIONE AREA FIERA (CAP. 33020 - 19600)	€ 102.615,36	€ 102.615,36	€ -		€ -			FASE DI UTILIZZO
88	COSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO IL SORRISO	€ 1.400.000 Fondi PNRR	€ 45.230,98	€ 1.354.769,02	BOCCABELLA	€ 600.000,00	€ 740.000,00	€ 14.769,02	FASE DI ESECUZIONE
89	COSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO LA CAMPANELLA	€ 1.280.000 Fondi PNRR	€ 71.041,36	€ 1.208.958,64	BOCCABELLA	€ 600.000,00	€ 600.000,00	€ 8.958,64	FASE DI ESECUZIONE
90	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO SALA TEATRO MAZZINI -	€ 375.000 Fondi PNRR+ Bil. Com.le	€ 296.144,63	€ 78.855,37	BOCCABELLA/ MISCHIATTI	€ 78.855,37	€ -	€ -	FASE DI ESECUZIONE
91	LAVORI DI "DEMOLIZIONE ASILO NIDO IL SORRISO"	€ 408.000 Mutuo Cassa DD.PP + Bil Com.le	€ 233.119,77	€ 174.880,23	BOCCABELLA	€ 174.880,23	€ -	€ -	LAVORI ULTIMATI
92	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE ANNO 2022"	€ 500.000 Mutuo Cassa DD.PP+7.893,20 Bil Comunale	€ 417.963,09	€ 82.036,91	ABBONIZIO		€ 82.036,91		FASE DI UTILIZZO
93	MANUTENZIONE STRAODINARIA E MESSA IN SICUREZZA AREE PUBBLICHE ANNO 2022	€ 300.000 Mutuo Cassa DD.PP+4.139,17 Bil Comunale	€ 298.604,32	€ 1.395,68	ABBONIZIO		€ 1.395,68		FASE DI UTILIZZO
94	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DELL'AREA E DEI LOCALI DI VIA MONTE MAIELLA I LOTTO	€ 200.000 Mutuo Cassa DD.PP + € 3089,79 Bil. Com.le	€ 108.224,33	€ 91.775,67	TUCCI	€ -	€ 91.775,67	€ -	FASE ESECUZIONE
95	RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI E SOTTOSERVIZI CENTRO STORICO, SACCA E CIVITANOVA - I LOTTO VIA VALERA.	€ 300.000 Mutuo Cassa DD.PP + € 4.410,61 Bil. Com.le	€ 96.143,62	€ 203.856,38	ABBONIZIO		€ 203.856,38	€ -	FASE ESECUZIONE
96	MANUTENZIONE STRAODINARIA E MESSA IN SICUREZZA AREE PUBBLICHE ANNO 2023	300.000 Mutuo Cassa DD.PP	€ 284.606,62	€ 15.393,38	ABBONIZIO		€ 15.393,38		FASE DI UTILIZZO
97	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE ANNO 2023"	614.024,3 Mutuo Cassa DD.PP +9.140,98 Bil Comunale	€ 207.858,24	€ 406.166,06	ABBONIZIO		€ 350.000,00	€ 56.166,06	FASE DI ESECUZIONE
98	RECUPERO DELL'EX CALZIFICIO TORRIERI PER LINDIVIDUAZIONE DI UNA STRUTTURA SOCIALE DESTINATA A SERVIZI SOCIO-CULTURALI" DETERMINA A CONTRARRE	€ 3.000.000 Fondi PNRR	€ -	€ 3.000.000,00	TUCCI		€ 2.100.000,00	€ 900.000,00	FASE DI ESECUZIONE
99	REALIZZAZIONE AREA CAMPER VIA PER FRISA- I LOTTO+	€. 87.332,74 Fondi regionali + €. 87.332,74 Cassa DD.PP.	€ -	€ 174.665,48	AURITI		€ 174.665,48		AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA
100	CENTRO IMPIEGO AREA FIERA	€. 650.000 Fondi regionali	€ -	€ 650.000,00	AURITI		€ 650.000,00		AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA
101	AMPLIAMENTO ICONICELLA - lotto 1	€ 200.000 Mutuo	200.000,00 €	- €	TUCCI	- €			LAVORI ULTIMATI
102	manutenzione immobili e strutture comunali 2023	€ 120.000 BIL. Com.le	120.000,00 €	- €	TUCCI	- €			LAVORI ULTIMATI
103	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO COMMISSARIATO PS	€ 50.000 Fondi regionali	48.234,79 €	1.765,21 €	TUCCI	1.765,21 €	- €	- €	LAVORI ULTIMATI
104	RIQU. IMPIANTO ILLUMINAZIONE DI MECO	€ 50.000 Fondi regionali	49.531,49 €	468,51 €	TUCCI	468,51 €			LAVORI ULTIMATI
105	RIFAC. PAVIMENTAZIONE PALAMASCIANGELO	€ 100.000 Fondi regionali	99.966,32 €	33,68 €	TUCCI				LAVORI ULTIMATI

	LAVORI PUBBLICI IN CORSO	IMPORTO INIZIALE PROGETTO	IMPORTI PAGATI	IMPORTO DA PAGARE RISPETTO ALLA COLONNA IMPORTO INIZIALE(somme a disposizione Amm.ne)	NOTE	SOMME DA PAGARE 2024	SOMME DA PAGARE 2025	SOMME DA PAGARE 2026	AVANZAMENTO
106	REALIZZAZIONE ROTATORIA INTERSEZIONE VIA ICOCCELLA E VIA COLACIOPPO/VIA MAMELI	€ 350.000 Mutuo	- €	350.000,00 €	SPOLTORE	- €	250.000,00 €	100.000,00 €	FASE DI GARA
107	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ENERGETICO DEL TEATRO COMUNALE FEDELE FENAROLI. PNRR - MISSIONE 1 COMPONENTE 3 INVESTIM. 1.3	€ 100.000 Mutuo Cassa DD.PP+250000 PNRR	- €	350.000,00 €	SCIARRETTA	- €	300.000,00 €	50.000,00 €	FASE DI GARA
108	Manutenzione Straordinaria e Messa in Sicurezza Aree Pubbliche- Anno 2024	€ 300.000 Mutuo	- €	300.000,00 €	ABBONIZIO	- €	250.000,00 €	50.000,00 €	FASE DI GARA
109	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE-ANNO 2024	€ 250.000 Mutuo	- €	250.000,00 €	ABBONIZIO	- €	200.000,00 €	50.000,00 €	FASE DI GARA
110	AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA GIARDINO DEI BIMBI-II STRALCIO	€ 550.000 Mutuo	- €	550.000,00 €	TUCCI	- €	550.000,00 €		FASE DI GARA
111	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL MERCATO COPERTO	€ 300.000 fondi regionali	- €	300.000,00 €	MISCHIATTI	- €	300.000,00 €		FASE DI PROGETTAZIONE
111	DEMOLIZIONE ASILO NIDO LA CAMPANELLA	€ 276000 Mutuo+ € 389000 Fondi bilancio	- €	665.000,00 €	BOCCABELLA	- €	500.000,00 €	150.000,00 €	FASE DI GARA